# Uitvoeringsplanning

GEBR. REMMITS BV
grond-, water-, en wegenbouw
024 - 641 24 43 | www.remmitsgww.nl

Jaar: 2018

Maanden: April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November

Weeknummers: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

## Mijlpalen en Communicatie

| | |
|---|---|
| Voorlopige gunning | 3-4 |
| Bezwaartermijn | 3-4 t/m 12-4 |
| Definitieve gunning | 13-4 |
| Start werk | 16-4 |
| Uiterlijke opleverdatum | 1-11 |

## Evenemeten

| | Evenementlocatie: | |
|---|---|---|
| Mooi weer - seizoen | Hogestraat | 4-5 t/m 16-9 |
| Koningsdag | Hogestraat | 27-4 |
| Dodenherdenking en Bevrijdingsdag | Ewaldenkerk-Ambthuisplein | 4-5 t/m 7-5 |
| Gala Pax Christi College | Hogestraat | 1-6 |
| Drutens festival | Markt | 12-5 |
| Wandel avondvierdaagse | Route via Hogestraat | 5-6 t/m 8-6 |
| Truckersfestijn Boldershof | Markt | 10-6 |
| Beachvolleybaltoernooi | Markt | 16-6 t/m 18-6 |
| Kermis | Markt | 7-7 t/m 10-7 |
| Dag van Druten | Markt | 2-8 |
| GrillChilla | Markt | 25-8 t/m 27-8 |
| Leste Mert | Gehele centrum | 8-11 |

Altijd doorgaande wandelroute beschikbaar in fase 3A en 3B (zie Bijlage II) voor de 4-daagse

## Planning fasering

| | |
|---|---|
| Fase 0 Parkeer Margrietstraat | 16-04 t/m 9-5 |
| Fase 1 kruising Raadhuisstraat | 16-04 t/m 18-5 |
| Fase 2 Hogestraat Raadhuisstraat tot aan plein | 21-5 t/m 31-5 |
| Fase 3a Hogestraat plein even | 5-6 t/m 21-6 |
| Fase 3b Hogestraat plein oneven | 22-6 t/m 11-7 |
| Fase 4 Hogestraat plein tot aan Margrietstraat | 12-7 t/m 31-7 |
| Fase 5 Hogestraat Margrietstraat tot aan Ooievaartstraat | 3-8 t/m 23-8 |
| Fase 6 Hogestraat Ooievaartstraat tot aan Markt | 24-8 t/m 13-9 |
| Fase 7 Hogestraat Markt tot aan Kerk | 14-9 t/m 4-10 |
| Fase 8 Kruispunt Kattenburg | 5-10 t/m 25-10 |
| Buffer (aanpakken opleverpunten) | 25-10 t/m 1-11 |

Straat optijd vrij t.b.v. opbouw Dag van Druten incl. degelijke aansluiting oud-nieuw werk